

ติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ของเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ สินค้าภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ							
๑.๑ แผนงานการเกษตร							
๑.๑.๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพืช	๕,๐๐๐.-	-	-	๕,๐๐๐.-	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๑.๑.๒ โครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น	๕,๐๐๐.-	-	๕,๐๐๐.-	-	พ.ย.๒๕๖๗ – ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.๑.๓ โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกร (การผลิตข้าวหอมมะลิ)	๕,๐๐๐.-	-	-	๕,๐๐๐.-	ก.พ. -เม.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
รวม	๑๕,๐๐๐.-	-	๕,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๑ แผนงานด้านการศึกษา							
๒.๑.๑ โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการเด็ก	๕,๐๐๐.-	-	-	๕,๐๐๐.-	ส.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๑.๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๖๐,๐๐๐.-	-	๖๐,๐๐๐.-		ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๑.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๗๒,๒๐๐.-		๑๑๖,๓๔๘.-	๑๕๕,๘๕๒.-	พ.ย. -ธ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๑.๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	๓๑,๑๐๐.-	-	๑๕,๙๒๕.-	๑๕,๑๗๕.-	พ.ย. -ธ.ค.๒๕๖๗ พ.ค -มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๑ แผนงานด้านการศึกษา							
๒.๑.๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๒๐,๗๐๐.-	-	-	๒๐,๗๐๐.-	พ.ย. -ธ.ค.๒๕๖๗ พ.ค -มิ.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๑.๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๒,๖๐๐.-	-	-	๑๒,๖๐๐.-	พ.ย. -ธ.ค.๒๕๖๗ พ.ค -มิ.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๑.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๘,๕๐๐.-	-	๙,๔๒๕.-	๙,๐๗๕.-	พ.ย. -ธ.ค.๒๕๖๗ พ.ค -มิ.ย.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๑.๘ โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๒๘,๐๐๐.-	-	๕๒๒,๖๔๘.-	๖๐๕,๓๕๒.-	พ.ย.๒๕๖๗, ม.ค.,เม.ย,ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๑.๙ โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ประถมศึกษา (สพฐ.)	๑,๑๐๓,๖๐๐.-	-	๔๒๗,๓๙๕.๙๗	๖๗๖,๒๐๔.๐๓	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๑.๑๐ โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสวรรค์	๒,๒๓๔,๒๐๐.-	-	๑,๑๐๓,๘๐๖.-	๑,๑๓๐,๓๙๔.-	พ.ย.๒๕๖๗, ม.ค.,พ.ค.,ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๑.๑๑ โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนสวรรค์	๑๐,๐๐๐.-	-	-	๑๐,๐๐๐.-	ม.ค. -ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
รวม	๔,๘๙๕,๙๐๐.-	-	๒,๒๕๕,๕๔๗.๙๗	๒,๖๔๐,๓๕๒.๐๓	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม							
๒.๒.๑ โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐.-	-	-	๓๐,๐๐๐.-	มิ.ย. - ก.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๒.๒.๒ โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน สู่ขวัญข้าว	๓๐,๐๐๐.-	+๖๐,๐๐๐.-	๙๐,๐๐๐.-	-	ม.ค. -ก.พ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๒.๓ โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์	๑๐,๐๐๐.-	-	-	๑๐,๐๐๐.-	เม.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๒.๒.๔ โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	๓,๐๐๐.-	-	-	๓,๐๐๐.-	พ.ค. -ส.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๒.๒.๕ อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญผะ เหวด จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	-	มี.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม	๘๓,๐๐๐.-	+๖๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๔๓,๐๐๐.-	-	-	-
๒.๓ แผนงานกีฬาและนันทนาการ							
๒.๓.๑ โครงการแข่งขันกีฬาสีสร้างเสริม สุขภาพต้านภัยยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐,๐๐๐.-	ก.ค. -ส.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๒.๓.๒ โครงการมหกรรมกีฬาเด็กเยาวชน	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	-	พ.ย. -ธ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๓.๓ วัสดุกีฬา	๔๐,๐๐๐.-	+๓๐,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	-	มิ.ย. -ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม	๑๒๐,๐๐๐.-	+๓๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๑ จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๓๐๐.-	-	๒,๘๑๗.-	๒,๔๘๓.-	พ.ย. -ธ.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	เม.ย. -ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	จัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควัน
๒.๔.๓ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๖,๔๐๐.-	+๖,๔๖๕.-	-	๓๒,๘๖๕.-	ธ.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๔.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐.-	-	-	๑๐,๐๐๐.-	ม.ค. -ก.พ.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๔.๕ โครงการอบรมและออกตรวจสุขภาพโภชนาการ (ร้านค้า/ร้านขายของชำ/ร้านค้าแผงลอยและร้านมินิมาร์ท)	๕,๐๐๐.-	-	-	๕,๐๐๐.-	พ.ค. - มิ.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๔.๖ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดุน หมู่ที่ ๙	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๗ โครงการควบคุมหนองพวยอิของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านดุน หมู่ที่ ๙	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๘ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) บ้านดุน หมู่ที่ ๙	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๙ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราช สุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยาม บรมราชกุมารีบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๑๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๑๑ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราช สุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๑๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนน หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๑๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราช สู่ดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านโนน หมู่ที่ ๗	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๑๔ โครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิ ริน ธร ฯ ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี บ้านโนน หมู่ที่ ๗	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๑๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๑๐	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๑๖ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๑๐	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๑๗ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๑๐	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๑๘ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราช กุมารี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๑๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒๐ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯสยามบรมราชกุมารีบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒๒ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราช กุมารี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๒๔ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒๕ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสวรรค์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒๖ ๑๗ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) บ้านโนนสวรรค์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านรักษามะเร็งเต้านม บ้านโนนใหม่ หมู่ที่ ๑๓	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๒๘ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนใหม่ หมู่ที่ ๑๓	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๒๙ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโนนใหม่ หมู่ที่ ๑๓	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๐ โครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านบักตู หมู่ที่ ๒	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านแม่แรงเต้านม บ้านบักตู หมู่ที่ ๒	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๒ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านบักตู หมู่ที่ ๒	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านพยอม หมู่ที่ ๑๒	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๔ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านพยอม หมู่ที่ ๑๒	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๓๕ โครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านพยอม หมู่ที่ ๑๒	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๖ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านเลิงแก หมู่ที่ ๑๕	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๗ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านเลิงแก หมู่ที่ ๑๕	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๘ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านเลิงแก หมู่ที่ ๑๕	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๓๙ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านส้มโฮง หมู่ที่ ๕	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๔๐ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านส้มโฮง หมู่ที่ ๕	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๔๑ โครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านส้มโฮง หมู่ที่ ๕	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๔๒ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสวายโศด หมู่ที่ ๘	๖,๕๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๔๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสวายโศด หมู่ที่ ๘	๗,๐๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๔๔ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านสวายโศด หมู่ที่ ๘	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๔๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่าน เกษมเรืองเต้านม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๔๖ โครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๔๗ โครงการหมอบูบ้านในราชประสงค์ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข							
๒.๔.๔๘ โครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๖	๖,๕๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๔๙ โครงการการพัฒนาาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๖	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๕๐ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๕๑ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านฮ่องแอ หมู่ที่ ๔	๗,๐๐๐.-	-	๗,๐๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๕๒ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านฮ่องแอ หมู่ที่ ๔	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๔.๕๓ โครงการควบคุมหนองพยาธิของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านฮ่องแอ หมู่ที่ ๔	๖,๕๐๐.-	-	๖,๕๐๐.-	-	ม.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม	๕๖๖,๗๐๐.-	+๖,๔๖๕.-	๔๒๒,๘๑๗.-	๑๕๐,๓๔๘.-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๕ แผนงานการเกษตร							
๒.๕.๑ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	๑๐,๐๐๐.-	-	-	๑๐,๐๐๐.-	มิ.ย. -ส.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๕.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐.-	-	-	๕,๐๐๐.-	พ.ค. -มิ.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
รวม	๑๕,๐๐๐.-	-	-	๑๕,๐๐๐.-	-	-	-
๒.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน							
๒.๖.๑ โครงการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	๖,๐๐๐.-	-	-	๖,๐๐๐.-	มิ.ย. -ก.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๖.๒ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย	๕๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๖.๓ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๘,๐๐๐.-	-	-	๘,๐๐๐.-	มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
รวม	๖๔,๐๐๐.-	-	-	๖๔,๐๐๐.-	-	-	-
๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๒.๗.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	๕,๐๐๐.-	-	-	๕,๐๐๐.-	ก.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๗.๒ โครงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	๕,๐๐๐.-	-	-	๕,๐๐๐.-	มิ.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๒.๗.๓ โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	๕,๐๐๐.-	-	-	๕,๐๐๐.-	ส.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
รวม	๑๕,๐๐๐.-	-	-	๑๕,๐๐๐.-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง							
๒.๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๒.๘.๑ อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	ต.ค. -พ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.๘.๒ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	๒๕,๐๐๐.-	-	๒๕,๐๐๐.-	-	ม.ค. -ก.พ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม	๔๕,๐๐๐.-	-	๔๕,๐๐๐.-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ อุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบอาชีพเสริมของประชาชน							
๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส							
๓.๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๙,๗๖๘,๐๐๐.-	-	๔,๐๓๗,๗๐๐.-	๕,๗๓๐,๓๐๐.-	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๓.๑.๒ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	๓,๐๗๙,๒๐๐.-	-	๑,๒๗๐,๘๐๐.-	๑,๘๐๘,๔๐๐.-	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๓.๑.๓ โครงการเสริมสร้างสนับสนุนการจัด สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	๗๘,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	๔๘,๐๐๐.-	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
รวม	๑๒,๙๒๕,๒๐๐.-	-	๕,๓๓๘,๕๐๐.-	๗,๕๘๖,๗๐๐.-	-	-	-
๓.๓ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการรวมกลุ่มในการสร้างอาชีพหลากหลายและจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP							
๓.๓.๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๐,๐๐๐.-	ก.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
รวม	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
๔.๑ แผนงานไฟฟ้าและประปา							
๔.๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านฮ่องแอ หมู่ที่ ๔	๔๖๕,๐๐๐.-	-	๔๖๕,๐๐๐.-	-	ธ.ค.๒๕๖๗ – ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๔๘๐,๔๐๐.-	๑๙,๖๐๐.-	ม.ค. -ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๑.๓ โครงการปรับปรุงระบบประปา บาดาล พร้อมล้อมรั้วลดทอนบริเวณระบบ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	๕๘,๖๐๐.-	-	๕๗,๗๐๐.-	๙๐๐.-	ม.ค. -ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๑.๔ โครงการปรับปรุงระบบประปา บาดาลบ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๑๐	๖๙,๐๐๐.-	-	๖๙,๐๐๐.-	-	ม.ค. -ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๑.๕ โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓	๔๔,๐๐๐.-	-	-	๔๔,๐๐๐.-	ม.ค. -ก.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๔.๑.๖ โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านเลิงแก หมู่ที่ ๑๕	๑๙๒,๙๐๐.-	-	๑๙๒,๙๐๐.-	-	ม.ค. -ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๑.๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แรงต่ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๑	๖๐,๐๐๐.-	-	๕๙,๔๐๕.๑๘	๕๙๔.๘๒	ม.ค. -ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๑.๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แรงต่ำ บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓	๖๐,๐๐๐.-	-	๕๘,๕๔๒.๖๖	๑,๔๕๗.๓๔	ม.ค. -ก.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๑.๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แรงต่ำ บ้านส้มโฮง หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๙๘,๕๔๙.๖๙	๑,๔๕๐.๓๑	ม.ค. -ก.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
๔.๑.๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ บ้านดุน หมู่ที่ ๙	๖๐,๐๐๐.-	-	๕๗,๘๗๙.๐๔	๒,๑๒๐.๙๖	ม.ค. -ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๑.๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ บ้านสวายโคต หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๙๘,๘๕๖.๘๘	๑,๑๔๓.๑๒	ม.ค. -ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม	๑,๗๐๙,๕๐๐.-	-	๑,๖๓๘,๒๓๓.๔๕	๗๑,๒๖๖.๕๕	-	-	-
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
๔.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดุน หมู่ที่ ๙	๓๙,๕๐๐.-	-	๓๘,๔๐๐.-	๑,๑๐๐.-	ม.ค. -ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑	๒๓๓,๕๐๐.-	-	๒๓๓,๕๐๐.-	-	ม.ค. -ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๒.๓ โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดร่องเขียม บ้านโนนสวรรค์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๒๔๐,๐๐๐.-	-	-	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค. -ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
รวม	๕๑๓,๐๐๐.-	-	๒๗๑,๙๐๐.-	๒๔๑,๑๐๐.-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการให้มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติราชการ							
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป							
๕.๑.๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร ของเทศบาลตำบลโนนสวรรค์	๕๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐,๐๐๐.-	ม.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
รวม	๕๐,๐๐๐.-	-	-	๕๐,๐๐๐.-	-		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนางองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ							
๕.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง							
๕.๕.๑ โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐.-	-	-	๑๐,๐๐๐.-	พ.ย.๒๕๖๗ – ก.พ.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๕.๕.๒ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและรายได้ต่างๆ	๑๐,๐๐๐.-	-	-	๑๐,๐๐๐.-	พ.ย.๒๕๖๗ – ก.พ.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๕.๕.๓ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐.-	-	-	๑๐,๐๐๐.-	พ.ย.๒๕๖๗ – ก.พ.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
รวม	๓๐,๐๐๐.-	-	-	๓๐,๐๐๐.-	-	-	-
๕.๖ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชนและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการบริการประชาชน							
บัญชีครุภัณฑ์							
๕.๖.๑ จัดซื้อ เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด)	๔,๐๐๐.-	-	๔,๐๐๐.-	-	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕.๖.๒ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๔๐,๙๐๐.-	-	-	๔๐,๙๐๐.-	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๕.๖.๓ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่)	๓,๓๐๐.-	-	๓,๓๐๐.-	-	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕.๖.๔ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด งานแผนและงบประมาณ)	๒๔,๐๐๐.-	-	๒๔,๐๐๐.-	-	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๕.๖.๕ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	๔๗,๒๐๐.-	-	-	๔๗,๒๐๐.-	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๕.๖.๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/ นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด งานรักษาความสงบภายใน)	๓,๓๐๐.-	-	-	๓,๓๐๐.-	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕.๖ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชนและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพในการบริการประชาชน							
บัญชีครุภัณฑ์							
๕.๖.๗ จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๑ หลัง (กองการศึกษาฯ)	๗,๒๐๐.-	-	-	๗,๒๐๐.-	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๕.๖.๘ จัดซื้อเทปวัด ระยะชนิดล้อ แบบดิจิตอล จำนวน ๑ อัน (กองช่าง)	๓,๐๐๐.-	-	-	๓,๐๐๐.-	มี.ค. -พ.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
๕.๖.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	มี.ค. -พ.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.๖.๑๐ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	๘,๐๐๐.-	-	๘,๐๐๐.-	-	มี.ค. -พ.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม	๑๖๐,๙๐๐.-	-	๕๙,๓๐๐.-	๑๐๑,๖๐๐.-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒๑,๒๒๘,๒๐๐.-	+๙๖,๔๖๕.-	๑๐,๒๓๖,๒๙๘.๔๒	๑๑,๐๘๘,๓๖๖.๕๘	-	-	-

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
งบประมาณจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๕,๖๐๐ บาท

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
๔.๑ แผนงานไฟฟ้าและประปา							
๔.๑.๑ ก่อสร้างถังคอนกรีตเสริมเหล็กพักน้ำ ใส่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ตามแบบที่เทศบาล ตำบลโนนสวรรค์กำหนด ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๔.๒๐ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ แบบจม (Submersible pump) ตู้ควบคุมการสูบน้ำ ๑ ชุด มิเตอร์ไฟฟ้า ๑๕ A ประสานระบบท่อ สูบน้ำ พร้อมติดตั้ง ป้ายแสดงโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๕,๖๐๐.-	-	๑๑๕,๖๐๐.-	-	ต.ค.๒๕๖๖ – พ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	๑๑๕,๖๐๐.-	-	๑๑๕,๖๐๐.-	-	-	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๗๖,๐๐๐ บาท

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
๔.๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด มีจุดเริ่มต้นจากที่นา นางบัว ภูมิอินทร์ ถึง ที่นา นายทองรัก ปาเส ตามแบบที่เทศบาล ตำบลโนนสวรรค์กำหนด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายแสดงโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๘๗,๐๐๐.-	-	๓๘๗,๐๐๐.-	-	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.พ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบักตู้ หมู่ที่ ๒ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด มีจุดเริ่มต้นจาก ถนนจากที่นา นายโสภณ ศรีทา ถึงที่นา นางช่วย สมภักดี ตามแบบที่ เทศบาล ตำบลโนนสวรรค์กำหนด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายแสดงโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๘๗,๐๐๐.-	-	๓๘๗,๐๐๐.-	-	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.พ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด มีจุดเริ่มต้นจากบ้าน นายสุรพล การสร้าง ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒ ตามแบบที่เทศบาลตำบลโนนสวรรค์กำหนด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๘ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายแสดงโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๔๙,๐๐๐.-	-	๒๔๖,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.พ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
๔.๒.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้มโฮง หมู่ที่ ๕ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์จ.ร้อยเอ็ด มีจุดเริ่มต้นจากบ้าน นายทองใส ไต่นุช ถึง ที่นา นายสมหมาย จุลนาค ตามแบบที่ เทศบาลตำบลโนนสวรรค์กำหนด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายแสดง โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๙๒,๐๐๐.-	-	๑๙๒,๐๐๐.-	-	ต.ค.๒๕๖๗ – มี.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๒.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดุน หมู่ที่ ๙ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด มีจุดเริ่มต้นจาก บ้าน นายจักร คำสุทธิ ถึงบ้านนายเฉลิม หงส์ไธดา ตามแบบที่ เทศบาลตำบลโนนสวรรค์กำหนด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายแสดง โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๘๓,๐๐๐.-	-	๓๗๙,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	ต.ค.๒๕๖๗ – มี.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.๒.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๑๐ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด มีจุดเริ่มต้นจากบ้าน นางทองพันธ์ สง่าศรี ถึงสวน นายอำ สีลา ตามแบบที่เทศบาลตำบลโนนสวรรค์กำหนด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายแสดงโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๙๑,๐๐๐.-	-	๑๘๙,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ต.ค.๒๕๖๗ – มี.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
๔.๒.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด มีจุดเริ่มต้นจากสวน นายประจักษ์ โพธิ์จิต ถึงที่นายนายสุดชา ลาดบัวขาว ตามแบบที่เทศบาลตำบลโนนสวรรค์กำหนด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายแสดงโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๘๗,๐๐๐.-	-	๓๘๗,๐๐๐.-	-	ต.ค.๒๕๖๗ – มี.ค.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	๒,๑๗๖,๐๐๐.-	-	๒,๑๖๗,๐๐๐.-	๙,๐๐๐.-	-	-	-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
๔.๒.๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ - ถนน สะพานข้ามลำน้ำเตา	๔,๘๑๒,๐๐๐.-	-	-	๔,๘๑๒,๐๐๐.-	พ.ย. ๒๕๖๗ - มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
๔.๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตบ้านโนนสวรรค์พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ - ถนนปายูคาสารณประโยชน์ บ้านเลิงแก หมู่ที่ ๑๕	๒,๒๑๑,๐๐๐.-	-	-	๒,๒๑๑,๐๐๐.-	พ.ย. ๒๕๖๗ - มี.ค.๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	
รวมทั้งสิ้น	๗,๐๒๓,๐๐๐.-	-	-	๗,๐๒๓,๐๐๐.-	-	-	-